



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โทร. ๐-๔๔๐๕ ๒๕๐๘

ที่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

๓. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

ผู้เสนอ/ผู้รายงาน

(นายธนะพัฒน์ พรชาเชาวกุลศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....เห็นควรตามเสนอ.....

ลงชื่อ



(นางสาวบังอร มลัทธิพิทย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัด อบต.....เพื่อโปรดพิจารณาผลการดำเนินการแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน.....

ลงชื่อ



(นางประชุมพร สุจินดากิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

- คำสั่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ



(นายอภิคม ครองสำราญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ ๕ นานายสมคิด คามตะศิลา-นานายสุภาพ อำชัยภูมิ	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการช่วง มิ.ย.-ส.ค.๖๙
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ จากวัดป่าประชามงคลด้านซ้ายถึงลำห้วยสามหมอ	๔๕๗,๐๐๐	๔๕๖,๕๐๐	๕๐๐	-	-	✓	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔ จากบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘	๔๕๗,๐๐๐	๐	๔๕๗,๐๐๐	-	✓	-	กองช่าง	กำลังดำเนินการ เม.ย. - ก.ค.๖๙
๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
๕	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จากฟาร์ม ตะวันนา - บ้านสายบัวแดง	๙๔,๐๐๐	๐	๙๔,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
๖	โครงการติดตั้งหอกกระจายข้าวใหม่ทั้งชุด บ้านภูทอง หมู่ที่ ๗	๕๗,๐๐๐	๐	๕๗,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
๗	โครงการติดตั้งหอกกระจายข้าวใหม่ทั้งชุด บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘	๑๖๖,๐๐๐	๐	๑๖๖,๐๐๐	-	✓	-	กองช่าง	กำลังดำเนินการ เม.ย. - ก.ค. ๖๙

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
๙	โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโสกหาด หมู่ที่ ๒	๔๔๙,๐๐๐	๐	๔๔๙,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
๑๐	โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๓ บ้านแม่จอก แกมชัยภูมิ-บ้านนายชูเกียรติ หน้าดีแท้ และช่วงทางเข้าหมู่บ้านส่วนที่เหลือ	๔๓๑,๐๐๐	๐	๔๓๑,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย บ้านภูทอง หมู่ที่ ๗ บ้านนายล้วน สิมมาวงศ์-บ้านนายสมเกียรติ ดวงมณี	๓๑๓,๐๐๐	๐	๓๑๓,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำเสียบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘ สายบ้าน แม่จรรยา ดวงมณี-บ้านนายสมควร กุศลสุวรรณ	๓๑๓,๐๐๐	๐	๓๑๓,๐๐๐	-	✓	-	กองช่าง	กำลังดำเนินการ เม.ย. - พ.ค. ๖๙
รวม		๓,๕๓๗,๐๐๐	๔๕๖,๕๐๐	๓,๐๘๐,๕๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๑๔๐,๐๐๐	๘๙,๗๗๐.๘๑	๕๐,๒๒๙.๑๙	-	✓	-	กองคลัง	ดำเนินการช่วง พ.ค. - ก.ย. ๖๙
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	กองคลัง	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
๓	โครงการรณรงค์ให้ประชาชนมา ชำระภาษี และค่าธรรมเนียม	๑๐,๕๐๐	๐	๑๐,๕๐๐	✓	-	-	กองคลัง	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
รวม		๑๘๐,๕๐๐	๘๙,๗๗๐.๘๑	๙๐,๗๒๙.๑๙					

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๙
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการช่วง พ.ค. - ส.ค. ๖๙
รวม		๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐					

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการ อบต. สัจจกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ช่วง ส.ค. ๖๙
๒	โครงการเทศบาลงานหม้าห้องสามหมอ	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๐,๙๘๐	๓๙,๐๒๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ช่วง มิ.ย.-ส.ค. ๖๙
๔	โครงการเยาวชน ประชาชน สัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด และอบายมุข	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ช่วง มิ.ย.-ส.ค. ๖๙
๕	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ช่วง มิ.ย.-ส.ค. ๖๙
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ช่วง มิ.ย.-ส.ค. ๖๙
๗	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ตำบลช่องสามหมอ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ พ.ค. ๖๙
รวม		๒๔๕,๐๐๐	๑๑๐,๙๘๐	๑๓๔,๐๒๐					

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.ตำบลช่องสามหมอ	๖๕๒,๖๐๐	๒๗๐,๐๔๕	๓๘๒,๕๕๕	-	✓	-	กองการศึกษา	กำลังดำเนินการ พ.ค.- ก.ย. ๖๙
๒	โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการช่วง มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๓	โครงการพัฒนาพนักงานครูส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการช่วง ส.ค.- ก.ย. ๖๙
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ	๔๒๙,๙๗๕	๔๒๙,๙๗๕	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด.ตำบลช่องสามหมอ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๖๐๗	๓๙๓	-	-	✓	กองการศึกษา	
๖	โครงการอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ	๑๔๕,๑๗๑	๑๔๕,๑๗๑	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๘	อุดหนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)	๓๓๕,๐๑๐	๓๓๕,๐๑๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดงคุรุราษฎร์บำเพ็ญ ตามโครงการส่งเสริมดนตรีไทยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการช่วง ก.ค.- ก.ย. ๖๙

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สนุกกับภาษาอังกฤษ Happy English Camp	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว ตามโครงการอาหารกลางวัน	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว ตามโครงการอาหารเสริมนม	๑๓๔,๐๐๔	๑๓๔,๐๐๔	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ RT, NT, O - NET	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว ตามโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหญ้าขาว ตามโครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนปู้ด่างศึกษาลัย ตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนปู้ด่วงศึกษาลัย ตามโครงการพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนปู้ด่วงศึกษาลัย ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนปู้ด่วงศึกษาลัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพดนตรี-นาฏศิลป์ที่บ้านอีสาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
รวม		๒,๙๒๗,๗๖๐	๒,๔๘๔,๘๑๒	๔๔๒,๙๔๘					

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอคอนสวรรค์ท้องถิ่นสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๒	โครงการจัดงานประเพณีศาลปู้ด่วง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ	๒๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๖,๐๐๐ เป็น ๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษา	โอนงบเพิ่มอีก ๗๖,๐๐๐ บาท
๔	โครงการเข้าร่วมจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๔,๒๐๐ เป็น ๒๔,๒๐๐	๒๑,๕๖๐	๒,๖๔๐	-	-	✓	กองการศึกษา	โอนงบเพิ่มอีก ๑๔,๒๐๐ บาท
รวม		๑๗๙,๒๐๐	๑๑๙,๕๖๐	๕๙,๖๔๐					

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐					

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ กำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย รวมถึงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๓	โครงการกำจัดผักตบชวา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๔	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าสร้างจิตสำนึก “รักษ์ป่า รักขโลก”	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๕	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๘	โครงการแปลงสาธิตข้าวพันธุ์ดี ตำบลช่องสามหมอ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๙	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๑๐	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
รวม		๗๕,๐๐๐	๐	๗๕,๐๐๐					

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
๓	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ เป็น ๔๕,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๑๐,๒๐๐	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนงบเพิ่มอีก ๕,๐๐๐ บาท กำลังดำเนินการ มี.ค.- ก.ย. ๖๙
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ พ.ค.- ส.ค. ๖๙
รวม		๑๐๕,๐๐๐	๗๔,๘๐๐	๓๐,๒๐๐					

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลช่องสามหมอ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ พ.ค.- ก.ย. ๖๙
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๘,๐๐๐ เป็น ๔๘,๐๐๐	๔๕,๐๖๐.๗๐	๒,๙๓๙.๓๐	-	-	✓	สำนักปลัด	โอนงบเพิ่มอีก ๒๘,๐๐๐ บาท
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์	๒๐,๐๐๐	๔,๑๒๖.๘๐	๑๕,๘๗๓.๒๐	-	✓	-	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ พ.ค.- ก.ย. ๖๙
๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	-	✓	-	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ มี.ค.- ก.ค. ๖๙
๕	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๖	โครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตำบลช่องสามหมอ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๕๐	๕๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม		๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๖๔,๑๓๗.๕๐	๒๑๓,๘๖๒.๕๐					

๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	๕,๙๐๐	๑๔,๑๐๐	-	✓	-	กองช่าง	กำลังดำเนินการ มี.ค.- ส.ค. ๖๙
รวม		๘๐,๐๐๐	๕,๙๐๐	๗๔,๑๐๐					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ(อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันต่าง ๆ)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ/เว็บไซต์ ของสำนักงาน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ช่องสามหมอ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๕	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ส.ค.- ก.ย. ๖๙
๖	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๕๑๖	๔๘๔	-	-	✓	สำนักปลัด	
๗	ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๔	๗๖	-	-	✓	สำนักปลัด	
๘	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (โครงการเลือกตั้ง)	๑๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ เป็น ๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๘๔๖.๕๐	๑๕๓.๕๐	-	-	✓	สำนักปลัด	โอนงบเพิ่ม อีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวม		๘๑๐,๐๐๐	๖๐๙,๒๘๖.๕๐	๒๐๐,๗๑๓.๕๐					

๖.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	๒,๙๕๐	๙๗,๐๕๐	-	✓	-	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ ม.ค.- ก.ย. ๖๙
๒	เงินสมทบกองทุนทดแทน	๑๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	๗,๔๐๐	-	✓	-	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ ม.ค.- ก.ย. ๖๙
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๔๑๘,๙๙๐	๒๙๕,๔๙๑.๒๐	๑๒๓,๔๙๘.๘๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ พ.ค.- ก.ย. ๖๙
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ พ.ค.- ก.ย. ๖๙
๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมสำหรับพนักงาน	๑๘๐,๐๐๐	๖๔,๔๔๓	๑๑๕,๕๕๗	-	✓	-	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ ม.ค.- ก.ย. ๖๙
๘	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ พ.ค.- ก.ย. ๖๙
๙	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ พ.ค.- ก.ย. ๖๙
รวม		๘๕๐,๙๙๐	๔๖๕,๔๘๔.๒๐	๓๘๕,๕๐๕.๘๐					

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานของบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	๙,๖๐๐	๙,๕๐๐	๑๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	๓๙,๘๘๐	๓๙,๘๘๐	๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม		๔๙,๔๘๐	๔๙,๓๘๐	๑๐๐					

๑.๒ ประเภทคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ kVA	๕,๗๐๐	๐	๕,๗๐๐	-	✓	-	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ ม.ค.- ก.ย. ๖๙
รวม		๕,๗๐๐	๐	๕,๗๐๐					

๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมลำโพงซ้าย - ขวา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	๓๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด	
รวม		๔๕,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	๒๕,๓๐๐					

๒. แผนงานบริหารงานคลัง

๒.๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	๙,๖๐๐	๙,๕๐๐	๑๐๐	-	-	✓	กองคลัง	
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์	๓,๔๐๐	๓,๔๐๐	๐	-	-	✓	กองคลัง	
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๓,๒๐๐	๐	๑๓,๒๐๐	✓	-	-	กองคลัง	ดำเนินการ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙
รวม		๒๖,๒๐๐	๑๒,๙๐๐	๑๓,๓๐๐					

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๙๑ โครงการ

- สถานะ การดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๙๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๒ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๖

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๖ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๕

๒. งบประมาณโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๙,๓๓๓,๔๕๐ บาท

- งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๕๑๑,๒๓๑.๐๑ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๓

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔,๘๒๒,๒๑๘.๙๙ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๗

๓. งบประมาณโครงการตามบัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว ๕ โครงการ

คิดเป็น ๖๒.๕๐ %

- งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๒๖,๓๘๐ บาท

- งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๘๑,๙๘๐ บาท

- งบประมาณที่คงเหลือ จำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท

(ลงชื่อ)



(นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้รายงานข้อมูล

(ลงชื่อ)



(นางสาวบงอร มลย์ทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(ลงชื่อ)



(นางประชุมพร สุจินตาทิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ผู้รับรองข้อมูล