

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหมือดแอ-บ้านสายบัวแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๔๙-๐๐๕ หมู่ที่ ๖ บ้านสายบัวแดง ตำบลช่องสามหมอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [๙๐๙๐๙๖๑๐๐๑๒ ๐๐๐๓๐๐๑๗๔]	๓,๘๕๒,๙๐๐	๒,๗๙๐,๐๐๐	✓				๒๓ มี.ย. ๒๕๖๖ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ ๕ สายบ้านชนแดน - บ้านหนองแดง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๕๐๐	✓				๑๒ มี.ย. ๒๕๖๖ – ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายกองพัน แสนตระกูล - บ้านนายชมภู พงษ์สระพัง	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๕๐๐	✓				๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖ – ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ ๖ สายบ้าน นางหนา สุวาริ - นาย ยอดชาย วงษา	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๕๐๐.๐๐	✓				๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔ สาย วัดประชาบำรุงไปยังบ้าน นายสามารถ หงษ์วิลัย	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๕๐๐.๐๐	✓				๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘ สายบ้าน นายปราบศึก ดวงมณี - นายอุทิศ หงษ์เวหา	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๕๐๐.๐๐	✓				๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ สายวัดประชามงคล	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๕๐๐.๐๐	✓				๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ สายแยกถนน ๒๐๔๗ ไปทางถนน ชย.ถ. ๑๐๘๖	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	✓				๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตข้างสะพานองแดง จากป้อมยามถึงสามแยกไป ทางบ้านพ่อสำเร็จ จอสูงเนิน บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	✓				๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโสก หาด หมู่ที่ ๒	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	✓				๖ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการค่าจ้างเหมา บริการเพื่อประจำ รถบรรทุกน้ำ	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการเทศกาลหม่า ฮ่องสามหมอและของดี คอนสวรรค์	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐ - ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพสตรี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กองสวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ คนพิการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กองสวัสดิการ สังคม	
๗	โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพพระยະສິນ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๓๐.๐๐	✓				๒๐ - ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการฝึกอบรมการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๓๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๙	โครงการส่งเสริม ครอบครัวเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลปฏิบัติงานด้าน สวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์	๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๑	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลปฏิบัติงานด้านการ จัดการสาธารณสุขภาค	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากจน และผู้ยากไร้	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓	เสาร์ที่ ๒ ของ เดือน ม.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๑,๒๐๐.๐๐	๖๙,๓๖๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๒,๔๐๐.๐๐	๖๑,๘๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๕	โครงการสร้างสรรคงานศิลปะสำหรับเด็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กอง การศึกษา	
๖	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด. ช่างสามหมอ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๑๐.๐๐	✓				๑ ส.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๐,๖๘๐.๐๐	๓๖,๖๐๐.๐๐	✓				๒๐ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการพัฒนาพนักงาน ครูส่วนตำบลและบุคลากร ทางการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลช่องสาม หมอ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กอง การศึกษา	
๙	โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กอง การศึกษา	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีปู่ ดั่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๑๑	โครงการอุดหนุนส่วน ราชการบริหารการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๑๒	โครงการอุดหนุนส่วน ราชการ การบริหาร การศึกษาระดับ ประถมศึกษา	๑,๐๐๗,๖๐๐.๐๐	๙๒๓,๒๙๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๑๓	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวและ ขอพรผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	✓				๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖ – ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๑๔	โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีลอย กระทง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	กอง การศึกษา	
๑๕	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓	๑ ก.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	✓				๑ เม.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๑๗	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กอง การศึกษา	
๑๘	โครงการอาหารเสริมนม	๔๘๖,๗๑๖.๐๐	๔๖๕,๒๑๒.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๑๙	เงินอุดหนุนส่วนราชการเกี่ยวกับงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กอง การศึกษา	
๒๐	โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีไทย และสากล	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	กอง การศึกษา	
๒๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กอง การศึกษา	



## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติ ประจำ อบต.ช่องสามหมอ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดทำชุมชนปลอดภัย ตำบลช่องสามหมอ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๕๖.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๔	โครงการกำจัดผักตบชวา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าสร้างจิตสำนึก “รักษ์ป่ารักษ์โลก”	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	✓				๑ ส.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	โอนเพิ่ม ๓๗,๔๕๕.๐๐	๓๗,๔๕๕.๐๐	✓				๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๑๐	โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๙๑ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๔๒๐.๐๐	✓				๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน	โอนเพิ่ม ๑๔,๖๐๐.๐๐	๑๔,๕๑๒.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด กองช่าง	
๑๓	โครงการจ้างเหมาขนกากยาง พร้อมปรับเกลี่ย	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	สำนักปลัด กองช่าง	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกิจกรรมถวายพระพรแด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม ๗,๓๐๐.๐๐	๖,๙๘๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ พวงมาลาสำหรับงานพิธีการสำคัญ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ (อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันต่าง ๆ ที่จัดฝึกอบรม)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๗๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓				๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๘๑๐.๐๐	✓				๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ตำบล ช่างสามหมอ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๘๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วนตำบลช่างสามหมอ	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๑๑,๓๐๐.๐๐	๒๔๒,๑๑๐.๐๐	✓				๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๙	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการกิจการตามกฎกระทรวงสุลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด กองช่าง	
๑๐	โครงการเทศกาลงานหม่า ช่างสามหมอและของดีคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด กองช่าง	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินการ						หมายเหตุ

		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ อปพร.	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ช่างสามหมอ	๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๓๐.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๘๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๑๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการ อบต.สัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ก.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญและสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างความ ปรองดอง และสมานฉันท์ ของคนในชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๒๐	โครงการเยาวชน ประชาชนสัมพันธ์ ป้องกัน ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๘๐.๐๐	✓				๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๗๖๒,๔๐๐	๕,๔๙๒,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๒๕๘,๔๐๐	๑,๙๖๑,๔๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด กองช่าง	
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด กองช่าง	
๒๔	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		กอง สวัสดิการ สังคม	
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน สัมพันธ์ด้านกีฬายาเสพติด ตำบลช่องสามหมอ	๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	✓				๑ เม.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรายจ่ายตามข้อผูกพัน	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๒๓๙.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ/เว็บไซต์ของสำนักงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๘๕.๐๐	✓				๑ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓		สำนักปลัด	
๕	โครงการรายจ่ายตามข้อผูกพัน	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๒๓๙.๐๐	✓				๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐๐	✓				๑ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖		
๗	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ๔ ฟุต พร้อมกระจก	๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖		
๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน ๒ เครื่อง	โอนเพิ่ม ๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐๐	✓				๑ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตัดหญ้า ๒ ล้อ	โอนเพิ่ม ๑๐,๓๐๐.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับประมวลผล	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการครุภัณฑ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงานแบบพนักพิง จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการครุภัณฑ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานกองคลัง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

### สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ทั้งหมด ๑๐๐ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๗๕ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๗๕
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐
ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๕ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๕

โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๐	๑๐	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๙	-	-	๓
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๑	๑๓	-	-	๘
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๙	-	-	๕
๕. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๕	๑๘	-	-	๗
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๘	๑๖	-	-	๒
รวม	๑๐๐	๗๕	-	-	๒๕

๒. ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งหมด ๑๔ โครงการ  
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

### **ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงการบริการประชาชน เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อดำเนินโครงการบางโครงการ โดยในการดำเนินการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น สามารถทำให้แล้วเสร็จจำนวน ๗๕ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๕ โครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันห้วงระยะเวลา
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

### **ข้อเสนอแนะ**

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น